

Утверждаю



Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго"

указывает должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)

В.Г.Ойкин

(инициалы, фамилия)

М. П.

ОТЧЁТ

Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области
"Облкоммунэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за первый квартал 2 024 г.

« 15 » мая 2 024 г.
(дата составления)

в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области № 52/1 от 24.11.2022 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу приказ Министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 288 от 31.10.2023



ОТЧЕТ АО "Облкоммунэнерго"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики

за 1 квартал 2024 года

"15" января 2024 г.

в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год 1 кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектносметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВСЕГО					240,374	7,594	27,934	14,010	61,685	16,023				
1	Техническое перевооружение и реконструкция					40,548	0,000	0,977	0,080	0,000	0,962				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
1.1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					31,199	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.1.1	КЛ-6 кВ от РП-2 ячейка №18 до ТП-71 ячейка №2, от РП-2 ячейка №1 до ТП-72 ячейка №2, КВЛ-6 кВ Ф-13 от РП-2 - ТП-71	Балаковские ГЭС	2024	II квартал		7,579					0,000				
1.1.1.2	КЛ-10 кВ от РП/ТП-11 ячейка №17 до ТП 7-1 ячейка №5, от РП/ТП-11 ячейка №16 до ТП 7-5 ячейка №3, от ТП 7-1 ячейка №6 до ТП 9-3 ячейка №8 замена силового кабеля.	Балаковские ГЭС	2024	III квартал		7,687					0,000				
1.1.1.3	КЛ-10 кВ Ф-8 от ТП-1111 до РП-20 и от ТП-1110 до ТП-1111 замена силового кабеля, прокол	Энгельские МЭС	2024	II квартал		2,614					0,000				
1.1.1.4	КЛ-6 кВ Ф-20, Ф-629 от ТП-29 до ТП-217, от ТП-29 до оп ВЛ, от РП-2 до ТП-217 замена силового кабеля, прокол	Энгельские МЭС	2024	III квартал		6,643					0,000				
1.1.1.5	КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-20 от ТП Новая до РП-11 замена силового кабеля, прокол	Энгельские МЭС	2024	II квартал		3,349					0,000				
1.1.1.6	КЛ-6 кВ Ф-6 от ТП Новая до РП-6 замена силового кабеля, прокол	Энгельские МЭС	2024	III квартал		3,328					0,000				
1.1.2	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ)					0,929	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.2.1	Замена ветхих КЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, ТП-1149, РП-7 к МКЖД	Энгельские МЭС	2024	II квартал		0,929									
1.1.3	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.4	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.5	Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП)					7,397	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.5.1	Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-105	Аркадакские ГЭС		II квартал		0,457					0,000				
1.1.5.2	Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-65	Аткарские ГЭС		III квартал		0,706					0,000				
1.1.5.3	ТП-8.07 «Гороховая» замена силового оборудования (КСО-393-03-4 шт.; КСО-393-04-1 шт.; КСО-393 торц-1 шт.; ЦО-70 торц-2 шт.; ЦО-70-32-1 шт.;ЦО-70-02-1 шт.)	Балашовские МЭС		II квартал		0,791					0,000				
1.1.5.4	ТП №4.05 «Интернат» замена силового оборудования (КСО-393-03-6 шт.; КСО-393-04-2 шт.; КСО-393 торц-2 шт.; ЦО-70 торц-2 шт.; ЦО-70-32-2 шт.;ЦО-70-71-1 шт.;ЦО-70-02-2 шт.)	Балашовские МЭС		III квартал		1,311					0,000				
1.1.5.5	Изготовление РУ-6 кВ взамен РП-25	Вольские ГЭС		II квартал		0,485					0,000				
1.1.5.6	Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-106	Дергачевское отд. ОМЭС		II квартал		0,458					0,000				
1.1.5.7	ТП-80 замена силового оборудования РУ-6 кВ	Марковские ГЭС		II квартал		0,262					0,000				

1.1.5.8	ТП-100 замена силового оборудования РУ-6 кВ	Марковские ГЭС		III квартал			0,655					0,000			
1.1.5.9	Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-216	Краснокутское отд. ЭМЭС		III квартал			0,612					0,000			
1.1.5.10	Изготовление ГКТП-250 кВА взамен КТП-83	Новоузенские МЭС		III квартал			0,480					0,000			
1.1.5.11	Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-97	Энгельские МЭС		II квартал			1,179					0,000			
1.1.6	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения						1,023	0,000	0,977	0,080	0,000	0,962			
1.1.6.1	Замена Т-1 и Т-2 в КТП-10-16 с 250 кВА на 400 кВА по дог. 26818 ООО "Райс"	Балаковские ГЭС	2024	I квартал	IV квартал 2023	100%	0,977		0,977	0,000		0,977			Объект инвестиционной программы 2024г. Выполнение в IV квартале 2023 года (Р_ОТП121, Р_ОТП122)
1.1.6.2	Реконструкция силового оборудования РУ-0,4кВ ТП-154 по дог. 27437 ГАУЗ "ЭГБ 2"	Энгельские МЭС	2024	III квартал	I квартал	100%	0,014		0,000	0,080		-0,014			Исполнение выполнено с опережением плана, с указанием фактических затрат
1.1.6.3	Реконструкция силового оборудования РУ-0,4кВ ТП-153 по договору 27485 Хачатрян Г. А.	Энгельские МЭС	2024	II квартал			0,032					0,000			
2	Новое строительство						199,826	7,594	26,957	13,930	61,685	15,061			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
2.1.1	Строительство кабельных линий (КЛЭП -0,4кВ) для технологического присоединения						5,230	0,000	0,965	0,000	0,000	1,386			
2.1.1.1	Строительство двух КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №9 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,362					0,000			
2.1.1.2	Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №10 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,238					0,000			
2.1.1.3	Строительство двух КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №11 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,444					0,000			
2.1.1.4	Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №12 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,421					0,421			
2.1.1.5	Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ ж/д №13 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,419					0,000			
2.1.1.6	Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ ж/д №14 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,198					0,000			
2.1.1.7	Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ 6/с А ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,129					0,000			
2.1.1.8	Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ нежилых помещений ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,138					0,000			
2.1.1.9	Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ 6/с Б ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,233					0,000			
2.1.1.10	Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ 6/с В ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,336					0,000			
2.1.1.11	Строительство двух КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ ж/д №16 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,623					0,000			
2.1.1.12	Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ до ВРУ многоэтажного дома по дог. 26817 ООО "ЖК Система"	Энгельские МЭС	2024	IV квартал			0,724					0,000			
2.1.1.13	Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ КТП-10-16 до проектируемого ШРС-0,4кВ по дог. 26818 ООО "Райс"	Балаковские ГЭС	2024	I квартал	IV квартал 2023	100%	0,772		0,772	0,000		0,772			Объект инвестиционной программы 2024г. Выполнение в IV квартале 2023 года (Р_ОТП121, Р_ОТП122)

2.1.1.14	Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ до соединительных муфт, устанавливаемых на границе участка заявителя по дог. 26923 Зенкова А.М.	Энгельские МЭС	2024	I квартал			0,193		0,193	0,000		0,193			Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителя
2.1.2	Строительство кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ) для технологического присоединения						5,059	0,000	1,143	0,000	0,000	2,756			
2.1.2.1	Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-10кВ КТП-3-14 - КТП-3-18 до РУ-10кВ проектируемой КТП-3-24 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кроверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,066					0,000			
2.1.2.2	Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-10кВ КТП-3-14 - КТП-3-18 до РУ-10кВ проектируемой КТП-3-25 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кроверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,538					0,000			
2.1.2.3	Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-10кВ КТП-3-18 до РУ-10кВ проектируемой КТП-3-25 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кроверк	Балаковские ГЭС	2024	IV квартал			0,603					0,000			
2.1.2.4	Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-6кВ Ф-13 между ТП-186 и ПС «Восток» 110/6кВ до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ по дог. 26817 ООО "ЖК Система"	Энгельские МЭС	2024	IV квартал			1,097					0,000			
2.1.2.5	Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от ячейки №44 ПС «Восток» 110/6кВ до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ, от опоры 44/13/00-1 ВЛ-6кВ Ф-44 до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ по дог. 26817 ООО "ЖК Система"	Энгельские МЭС	2024	IV квартал			1,613					1,613			
2.1.2.6	Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ КТП-950 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ по дог. 26923 Зенкова А.М.	Энгельские МЭС	2023	I квартал			1,143		1,143	0,000		1,143			Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителя
2.1.3	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ) для технологического присоединения						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.4	Строительство воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ) для технологического присоединения						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.5	Строительство ТП, РП для технологического присоединения						34,573	0,000	1,113	0,000	0,000	1,113			
2.1.5.1	Строительство двухтрансформаторной КТП-3-24 10/0,4кВ с трансформаторной мощностью 1000 кВА по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кроверк Балаковские ГЭС	Балаковские ГЭС	2023	IV квартал			6,922					0,000			
2.1.5.2	Строительство двухтрансформаторной КТП-3-25 10/0,4кВ с трансформаторной мощностью 1600 кВА по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кроверк Балаковские ГЭС	Балаковские ГЭС	2023	IV квартал			14,914					0,000			
2.1.5.3	Строительство распределительного пункта, совмещенного с трансформаторной подстанцией (РП/ТП-6/0,4кВ), с двумя трансформаторами 6/0,4кВ мощностью 630 кВА по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельские МЭС	Энгельские МЭС	2023	IV квартал			9,035					0,000			
2.1.5.4	Установка ШРС-0,4кВ на границе участка заявителя по дог. 26818 ООО "Райс" Балаковские ГЭС	Балаковские ГЭС	2023	I квартал	IV квартал 2023	100%	0,078		0,078	0,000		0,078			Объект инвестиционной программы 2024г. Выполнение в IV квартале 2023 года (Р_ОТП121, Р_ОТП122)
2.1.5.5	Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельские МЭС	Энгельские МЭС	2023	I квартал			1,035		1,035	0,000		1,035			Исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заявителя
2.1.5.6	Установка однострансформаторной КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по дог.27389 Дубатова С.Н. Энгельские МЭС	Энгельские МЭС	2023	II квартал			0,931					0,000			
2.1.5.7	Установка рессурзера с автоматизированной системой диспетчерского управления объектами электроэнергетики с возможностью оперативного отображения аварийных событий на объектах в графическом и текстовом виде, дистанционного управления производственными объектами с авторизацией доступа на проектируемой опоре ВЛ-10кВ Ф-1022 по дог.27506 ООО "Силикат"	Озинские МЭС	2023	III квартал			1,658					0,000			
2.1.6	Обновление трансформаторного парка						2,227	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.6.1	Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-2	Аткарские ГЭС	2024	II квартал			0,608					0,000			
2.1.6.2	Замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-250 кВА в РП-1	Марковские ГЭС	2024	II квартал			0,535					0,000			
2.1.6.3	Замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-15	Марковские ГЭС	2024	II квартал			0,535					0,000			
2.1.6.4	Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-239	Энгельские МЭС	2024	II квартал			0,549					0,000			

2.1.7	Телемеханика						4,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.7.1	Серверное оборудование(телемеханика), с операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы и уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-17 (ФСБ), для сервера.	Управление	2024	II квартал			0,826					0,000			
2.1.7.2	Программное обеспечение ПК "Энергомил", с научно-исследовательскими разработками, и пусконаладочными работами.	Управление	2024	II квартал			1,934					0,000			
2.1.7.3	Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-17 (ФСБ), способ передачи BOX. (способ передачи BOX)	Управление	2024	II квартал			0,033					0,000			
2.1.7.4	Персональный компьютер, с операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64 (очередное обновление 1.7), уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-17 (ФСБ) (ОДС)	Управление	2024	II квартал			1,793					0,000			
2.1.8	Инвестиции в метрологическое обеспечение						0,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.8.1	Приобретение частотомера в ЦМЛ	Управление	2024	II квартал			0,145					0,000			
2.1.9.1	Установка приборов учета, класс напряжения 6/10 кВ						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.9.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6/10 кВ для технологического присоединения						0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.9.2.1	Установка ПКУ -10кВ по дог.27506 ООО "Силикат"	Озские МЭС	2024	III квартал			0,180					0,000			
2.1.10	Приобретение транспортных средств						68,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.10.1	Автовышка ПСС 131.18Э	Управление	2024	IV квартал			21,000					0,000			
2.1.10.2	Автокран на базе Камаз	Управление	2024	IV квартал			28,833					0,000			
2.1.10.3	Бурово-крановая машина БМ-205Д	Управление	2024	III-IV квартал			13,083					0,000			
2.1.10.4	ГАЗ-231073	Управление	2024	II квартал			3,750					0,000			
2.1.10.5	ГНБ Тегебо 32R	Управление	2024	II квартал			1,840					0,000			
	Программное обеспечение						6,000	0,000	3,000	2,452	0,000	0,548			
2.1.12.1	Серверное оборудование	Управление	2024	I квартал	I квартал	100%	3,000		3,000	2,452	0,000	0,548	0,548		Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур
2.1.12.2	Серверное оборудование	Управление	2024	II квартал			1,000								
2.1.12.3	Серверное оборудование	Управление	2024	II квартал			1,000								
2.1.12.4	Серверное оборудование	Управление	2024	II квартал			1,000								
	Производственная необходимость (ПТО)						3,209	0,000	3,209	3,053	0,000	0,155			
2.1.14.1	Установка аргодуговой сварки	ФП "Энергоремонт"	2024	I квартал	I квартал	100%	0,294		0,294	0,167	0,000	0,126		0,126	Объект подан на корректировку, изменено количество.
2.1.14.2	Бензиновый генератор	ФП "Энергоремонт"	2024	I квартал	I квартал	100%	0,113		0,113	0,114	0,000	-0,002			
2.1.14.3	Универсальный ленточный шлифовальный станок	ФП "Энергоремонт"	2024	I квартал	I квартал	100%	0,121		0,121	0,127	0,000	-0,006			
2.1.14.4	Подувомат	ФП "Энергоремонт"	2024	I квартал	I квартал	100%	0,210		0,210	0,224	0,000	-0,014			
2.1.14.5	Станок ЧПУ для обработки токопроводящих шин	ФП "Энергоремонт"	2024	I квартал	I квартал	100%	1,875		1,875	1,892	0,000	-0,017			
2.1.14.6	Лебедка тяговая автономная	Энгельсские МЭС	2024	I квартал	I квартал	100%	0,596		0,596	0,529	0,000	0,067			
2.1.15.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, массовом		2024	I-IV квартал	I квартал	48%	27,050	7,594	6,763	3,265	23,785	3,497			Указаны фактические затраты
2.1.15.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, массовом		2024	I-IV квартал	I квартал	50%	43,060		10,765	5,159	37,901	5,606			Указаны фактические затраты

Главный инженер

А.Ф. Качалов

Начальник ФЗО

В.В. Кашеева

Зам. генерального директора
по экономике и финансам

В.В. Верещагина

Главный механик

В.А. Карнаушенко

Зам.главного инженера- начальник ПТО

С.В. Капенкин

Начальник ОТП

В.В. Катаев

Главный метролог

А.М. Осипов

Начальник службы РЗиА и ЭТЛ

А.А. Шаленков

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³ I кв-л 2024 г.	Факт ⁴ I кв-л 2024 г.	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	В С Е Г О,	27,934	14,010	-13,92	49,8	
A.	Собственные средства, в т. ч.:	27,934	14,010	-13,92	49,8	
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	27,934	14,010	-13,92	0,0	
A.1.1.	прибыль по регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	7,200	5,586	-1,61	-22,4	
A.1.1.1.	прибыль, от оказания услуг по передаче электрической энергии	7,200	5,586	-1,61	-22,4	Объект по ТП плана 2024 года, выполнен в IV квартале 2023 года
A.1.1.2	от технологического присоединения потребителей	20,734	8,425	-12,31	59,4	исполнение перенесено, необходимо выполнение обязательств заказчика
A.1.1.3	прочая прибыль	0,000	0,000	0,00	0,0	
A.2.	Амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,00	0,0	
A.2.1.	текущая амортизация, учтенная в ценох (тарифах)	0,000	0,000	0,00	0,0	
A.2.2.	прочая текущая амортизация	0,000	0,000	0,00	0,0	
A.3.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,0	
A.3.1.	Наименование источника					
...						
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
...						
B.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	0,000	0,000	0,00	0,0	
Г.1.	Лизинг	0,000	0,000	0,00	0,0	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Заместитель генерального директора по экономике
и финансам АО "Облкоммунэнерго"

М.П.

Исп. Менская М.В. 39-48-54
menskayamv@oke64.ru



В.В.Верещагина

